

Объект капитального строительства:

Строительство нового завода. Цех пищевого производства. г. Вологда, ул. Ленина д.70

(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор):

ООО «Технический Заказчик», ОГРН 1164704057231, ИНН 4703145102, адрес: 188689, РФ, Ленинградская обл., Всеволожский район, дер. Кудрово, улица Ленинградская, дом 9/8, квартира 730, ассоциация строителей «Саморегулируемая организация», ОГРН 1107800003244, ИНН 7811154981

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя; наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс; наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является - для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс - для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)

Лицо, осуществляющее строительство:

ООО «Генеральный подрядчик», ОГРН 1167847252374, ИНН 7801311071, адрес: 199004, г. Санкт-Петербург, 8-я линия В.О., дом 23, лит. А, пом. 2Н, ассоциация «Саморегулируемая организация», ОГРН 1047823006494, ИНН 7814154394

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя; наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс; наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является - для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации:

ООО «Разработчик проектной документации», ОГРН 1064705029817, ИНН 4705031855, адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, пр. Медиков, дом 9, пом. 17Н, ассоциация «Саморегулируемая организация», ОГРН 1087800006051, ИНН 7838029642

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, ОГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя; наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс; наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является - для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц)

АКТ**освидетельствования скрытых работ**

№1/Пм5/40-42/А-Б/ -1,200-а

«01» марта 2018 г.

(дата составления акта)

Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля:

Технический директор ООО «Технический Заказчик» Иванов И.И., идентификационный номер специалиста С-22-22222 от 22.09.2017 г., приказ № 42 от 01.09.2017 г. ООО «Технический Заказчик»

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)

Представитель лица, осуществляющего строительство:

Начальник участка ООО «Генеральный подрядчик» Петров П.П., приказ № 33 от 01.09.2017 г. ООО «Генеральный подрядчик»

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства):

Руководитель проекта ООО «Генеральный подрядчик» Сидоров А.А., идентификационный номер специалиста С-33-33333 от 19.09.2017 г., приказ № 33 от 01.09.2017 г. ООО «Генеральный подрядчик»

(должность, фамилия, инициалы, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:

Технический директор ООО «Авторский надзор» Калинин Р.Р., приказ №04-04-0006/1-16 от 29.06.2016 г. ООО «Авторский надзор»

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии имени, отчества, адреса места жительства, ОГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя, наименования, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является указанное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:

Производитель работ ООО «Субподрядчик» Макаров Е.В. приказ №4 от 01.02.2018г. ООО «Субподрядчик» ОГРН 1147606033333, ИНН 7606022222, адрес: РФ, г. Ярославль, ул. Октябрьская, дом 37, пом. 4

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия, с указанием наименования, ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица, фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, ОГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя)

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:

(должность с указанием наименования организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)

произвели осмотр работ, выполненных:

ООО «Субподрядчик»

(наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)

и составили настоящий акт о нижеследующем:**1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:**

Армирование плиты Пм5 в осях 40-42/А-Б на отм. – 1,200

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектной документации:

Р, 0044-15.07-102-КЖ1, л. 36 «Название проектного листа», л.37 «Название проектного листа», ООО «Разработчик проектной документации»

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку проектной и/или рабочей документации)

3. При выполнении работ применены:

Арматура А500С: ϕ 12 (сертификат качества № 24796 от 13.06.2017 г.); ϕ 16 (сертификат качества № 2000035017 от 26.06.2017г.); арматура А240: ϕ 8 (сертификат качества № 2235-070 от 31.03.2017 г.)

(наименование строительных материалов (изделий), реквизиты сертификатов и/или других документов, подтверждающих их качество и безопасность)

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:

Исполнительная схема №1 от 28.02.2018 г.

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, произведенных в процессе строительного контроля)

5. Даты: начало работ «27» февраля 2018 г.
окончания работ «01» марта 2018 г.

6. Работы выполнены в соответствии с:

СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87», ППР №ППР-171-2017 на период ведения работ по возведению монолитных железобетонных конструкций от 20.06.2017, Р, 0044-15.07-102-КЖ1, листы 36,37

(наименования и структурные единицы технических регламентов, иных нормативных актов, разделы проектной и/или рабочей документации)

7. Разрешается производство последующих работ:

Возведение ж/б монолитных стен и перекрытия на отм. + 6.000 в осях 2-6/А-В

(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)

Дополнительные сведения:

нет

Акт составлен в 4-х экземплярах.

Приложения:

В соответствии с п. 3,4

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)

Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального оператора) по вопросам строительного контроля:

Иванов И.И.

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство:

Петров П.П.

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по организации строительства):

Сидоров А.А.

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:

Калинин Р.Р.

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:

Макаров Е.В.

(фамилия, инициалы, подпись)

Представители иных лиц:

(фамилия, инициалы, подпись)

(фамилия, инициалы, подпись)